

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว					
(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป					
รวมใจต้านภัยยามยาก	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี					
(๑) แผนงาน งบกลาง					
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๖๐,๐๐๐	๘,๙๘๕,๙๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๘๐๐,๘๐๐	๒,๘๓๗,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(๒) แผนงาน การศึกษา					
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๙๑๖,๔๒๕	๘๐๑,๐๗๕	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จัดงานวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับสถานศึกษาสังกัด ทต.กุดเรือคำ	๒๕,๐๐๐				ยกเลิก
กีฬาสันทนาการสำหรับเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐				ยกเลิก

โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แข่งขันกีฬาฤดูร้อนคำเกมส์	๓๖๐,๐๐๐				ยกเลิก
จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐				ยกเลิก
เงินอุดหนุนส่วนราชการ -โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	๓,๔๗๘,๔๐๐	๓,๑๙๔,๔๒๖.๘๑	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(๓) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน					
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของสตรีและครอบครัว	๑๓,๐๐๐				ยกเลิก
(๔) แผนงาน สังคมสงเคราะห์					
โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
ประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐				ยกเลิก
แห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๕,๐๐๐	๔๓,๗๐๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอมโนรมนิवास	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๖) แผนงานสาธารณสุข					
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๗๐,๐๐๐	๙๘,๐๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๓๐๐	๓๖,๗๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน					
(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน					
ไถ่ กลบ บ่อขยะ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๒) แผนงาน การเกษตร					
๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ปลูกป่า รักษา น้ำ เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง					
(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ(จิตอาสา)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับ อำเภอ	๑๓,๐๐๐				ยกเลิก
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	๒๐,๐๐๐				ยกเลิก
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐				ยกเลิก
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี	๒๕,๒๐๐				ยกเลิก

โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐,๐๐๐				ยกเลิก
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมและพัฒนาชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๒) แผนงาน รักษาความสงบภายใน					
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๓) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
อบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตำบลกุดเรือคำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๖๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๔) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา					
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๕ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางราตรี เจริญศิริ ถึง ที่น้านางราตรี เจริญศิริ	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ระบบแรงดึง) จากหน้าบ้านนางเพียร จำปาวัน ถึงสวนนายศราวุฒิ แป้มจันทร์	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเพชร บุญเพียร ถึง โรงน้ำดื่มจิรวุฒน์	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญล้อม พรหมสุพันธ์ ถึงที่นางางทิพย์อักษร (ไชยเทศ)	๑๙๐,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางอุไรวัลย์ เนตรกันหา ถึงที่ข้างบ้านนายไสว อุ่นเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ขุดลอกใต้อ่างวังโพน	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนจากบ้านนายสุพรรณ ใจหาร ถึงบ้านนายเวียงเพชร ซาห้อยง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๑ ถึงที่ดินว่างเปล่าติดนายทองแดง สารสิทธิ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน					
เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ					
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป					
รถจักรยานยนต์	๕๔,๖๐๐	๕๔,๖๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
รถจักรยานยนต์	๕๔,๖๐๐	๕๔,๖๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
(๓) แผนงานการพาณิชย์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(๑) แผนงานบริหารงานคลัง					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One สำหรับประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๗,๙๘๐	มีนาคม ๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๒,๓๐๐	๑๒,๓๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐				ยกเลิก
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐				ยกเลิก
(๓) แผนงานการพาณิชย์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐				ยกเลิก

